

	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6792244	

ESECUTRICE:	GRUPPO SIMTEL
CLIENTE:	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. SOLERI – A. BERTONI
SEDE:	VIA TRAVERSA DEL QUARTIERE, 2, 12037 - SALUZZO (CN)

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP “Rete Locali 7”

Descrizione dettagliata dell'intervento: Cablaggio strutturato nell'Istituto di Istruzione Superiore G. Soleri – A. Bertoni, in categoria 6 con collegamenti dei Rack in Fibra Ottica, Installazione e configurazione nuovi switch Huawei completi di nuova rete wi-fi ed installazione Firewall.

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì X No ☐ Non previsto ☐
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì X No ☐ Non previsto ☐
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì X No ☐ Non previsto ☐
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì X No ☐ Non previsto ☐

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell’armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell’impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell’impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO
------	-----------	---------------------	------------------	-----------------------------

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note</i> REV 3.1 del 04/02/22	<i>Redatto da</i> Mauro Manca Gruppo Sim Tel	<i>Pagina -1</i>
--	----------------------	-------------------------------------	--	------------------

	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6792244	

Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- ☒ Elenco dei componenti della fornitura
- ☐ Elenco del materiale da dismettere
- ☒ Certificazioni punti LAN
- ☒ Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da Mauro Manca Gruppo Sim Tel	Pagina -2
---	----------------------	-------------------------------------	--	------------------

	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6792244	

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente Dott.ssa Alessandra Tugnoli, in qualità di Dirigente Scolastico, incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata Istituto di Istruzione Superiore G. Soleri – A. Bertoni, con sede a Saluzzo (Cuneo) in via Traversa del Quartiere, 2, CAP 12037 email CNIS021004@ISTRUZIONE.IT

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa – Convenzione CONSIP RETI LOCALI 7 con numero ordine 6603301, data ordine 21/01/2022, progetto esecuzione definitivo (ODA PREC. N. 6792244, CIG Z47364206B, CUP C19J21033860006.

DICHIARA

Il buon esito delle attività previste dall'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento Vodafone procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Saluzzo, 16/09/2022

Timbro e Firma

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da Mauro Manca Gruppo Sim Tel	Pagina -3
--	----------------------	-------------------------------------	---	------------------